

令和6年度末 新校舎への移転作業予定表(3月)

国府支援学校

令和6年12月17日説明会資料

		児童生徒の日程	教職員の作業	工事計画
1	土			
2	日			
3	月			
4	火	(高)卒業式		
5	水			
6	木			
7	金	(中)卒業式		
8	土			
9	日			
10	月			
11	火	(小)卒業式		
12	水			
13	木			
14	金	平常授業		
15	土			
16	日			
17	月			
18	火	13:30下校	◆廃棄物処理 ◆荷造り作業	
19	水			
20	木	春分の日		竣工(予定)
21	金	13:30下校	◆廃棄物処理	竣工検査(予定)
22	土			
23	日			
24	月	修了式・離任式 11:30下校		
25	火	「学年末」休業開始	◆荷造り作業 ◆新校舎棟の教材、備品の 納品・受け入れ作業	
26	水			
27	木			
28	金			
29	土			
30	日			
31	月	「学年末」休業終了	◆荷造り作業 ◆新校舎棟の教材、備品の 納品・受け入れ作業	新校舎引き渡し(予定)

児童生徒の日程		教職員の作業	引っ越し完了計画
1	火 「学年始」休業開始	◆新校舎棟への入室	<ul style="list-style-type: none"> ○サーバー・校内LAN PCの設置 ○調理室 ○ランチルーム ○事務室・校長室 ○保健室 ○職員室 ○図書室(小学部) ○図書室(中・高等部)
2	水	◆各棟から新校舎棟1・2階へ引っ越し 「共有スペースの設置を優先」	
3	木		
4	金		
5	土		
6	日		
7	月	◆各棟から新校舎棟3・4階へ引っ越し	<ul style="list-style-type: none"> ○小学部19教室・各ホール ○中学部19教室・各ホール ○高等部23教室・各ホール ○教材・備品の運び入れ ○配置 ○備品台帳の作成・確認
8	火		
9	水		
10	木	◆中学部棟を特別教室へ転換	<ul style="list-style-type: none"> ○中学部棟環境設定(音楽室・図工室 ワークルームなど9教室) ○小学部棟の撤収準備 ○高等部棟の撤収準備 ○管理棟の撤収準備
11	金		
12	土		
13	日		
14	月	◆新校舎棟1階～4階の各教室環境整備	<ul style="list-style-type: none"> ○各教室環境の整備 ○スクールバスの試走 ○調理業務
15	火		
16	水	◆新年度の校務準備	○新年度校務処理
17	木		
18	金	前期始業式 11:30下校 (高)入学式 13:30～	<p>◎学年始休業を4月17日(木)までとする。</p> <p>◎代替措置として、夏季休業日を</p> <p><u>7月22日(火)～8月22日(金)までとし、</u></p> <p>夏休み明けの<u>8月25日(月)</u>から授業を再開する。</p>
19	土		
20	日		
21	月	11:30下校 (中)入学式 13:30～	
22	火	11:30下校 (小)入学式 13:30～	
23	水	給食開始 13:30下校	
24	木	13:30下校	
25	金	平常授業	
26	土		
27	日		
28	月		
29	火		
30	水		